

新北市泰山區公所
 重大計畫預算執行績效分析表
 中華民國101年度

單位：新臺幣千元；%
 全1頁 第1頁之二

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				執行數占可支用預算數百分比%				執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%		
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數										
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
泰山區(三)立體停車場暨多目標使用場所興建工程	574,371.5	162,336.05	151,465.34	0	151,465.34	20.62	0	0	20.62	10,891.33	0	0	10,891.33	0.01	6.71	本案屬市府重大工程，因政策變更，重新規劃為「新北市新泰國民運動中心興建工程」，保留原運動休閒設施及停車空間需求，惟變更後主政單位由本所更改為新北市政府體育處，目前該單位委託工務局辦理興建作業中，已於101年9月完成專業管理技術服務案訂約，目前辦理統包及委託監造技術服務案招標作業中，本所將配合主政單位辦理付款。		0	10.0	0.0